

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН  
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

663650 с. Ирбейское, пер. Красноармейский, 2

Email: irbkso@mail.ru

Тел.\факс: (39174) 31-2-54, факс 31-3-45

**АКТ**

по результатам контрольного мероприятия

**«Проверка результативности и эффективности использования средств на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных организациях»**

Администрация Ирбейского района

«17» сентября 2020

года

В соответствии с пунктом 2.5 плана работы Контрольно-счётного органа, программой контрольного мероприятия председателем Контрольного-счётного органа Одинцовой Анной Николаевной проведено контрольное мероприятие.

**Предмет контрольного мероприятия:** Средства бюджета Ирбейского муниципального района, нормативные, правовые, распорядительные, платежные и иные документы, обосновывающие направления и использование средств.

**Цель контрольного мероприятия:** Проверка эффективности использования средств.

**Объект (объекты) контрольного мероприятия:** Управление Администрации Ирбейского района Красноярского края, ул. Ленина 61/2. с. Ирбейское, Ирбейский район, Красноярский край. ОГРН 1022400778817, ИНН/КПП 2416000290

**Проверяемый период деятельности** 01.01.2019 по 31.12.2019

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с «25» 08 2020 года по «18» сентября 2020 года

**Основная нормативно-правовая база контрольного мероприятия.** Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе ревизии (проверки): Бюджетный кодекс РФ, , Федеральный закон от 5.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования края на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных организациях в 2019 году от 15.05.2019 года.

### **Контрольным мероприятием установлено:**

Решением Ирбейского районного Совета депутатов от 24.12.2018 г. №199-р «О бюджете Ирбейского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» предусмотрена субсидия на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов в сумме 3 000 000 рублей. Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования края на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных организациях в 2019 году от 15.05.2019 года с Министерством образования Красноярского края предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2019 году составляет 3 000 000 рублей. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета в соответствии с настоящим Соглашением 2 700 000 рублей, софинансирование в сумме 300 000 рублей.

Главным распорядителем являлось «Управление Администрации Ирбейского района Красноярского края».

### **В ходе проверки представленных документов установлено:**

Для определения подрядчика на оказание услуг на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МБОУ «Петропавловская ООШ» проведен 08.07.2019 года проведен электронный аукцион. Начальная максимальная цена контракта определена в сумме 750 000 руб. Срок оказания услуг определен: начало – «со дня заключения контракта»; окончание – «30.08.2019г».

На основании протокола подведения итогов аукциона от 08.07.2019г. определен поставщик ИП «Адилханян Н.З.», с которым на условиях аукционной документации заключен муниципальный контракт от 24.07.2019 года № 49 стоимостью 750 000 рублей. В соответствии ст. 95,96 Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчик внес обеспечение исполнения контракта путем внесения банковской гарантии.

В нарушение ст.94 Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013года, в нарушение п.4.4 контракта №49 от 24.07.2019г результаты экспертизы в виде экспертного заключения о соответствии/несоответствии выполненных работ условиям настоящего контракта не представлены для проверки.

Заказчик заключил дополнительное соглашение №1 от 29.07.2019 к контракту от 24.07.2019 года об изменении цены и стоимость контракта согласно соглашению 746 250 рублей, в соответствии ст.95 Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013года.

В соответствии с разделом 4 контракта №49 от 24.07.2019 заказчик оформил документ о приемки выполненных работ от 30.08.019 года №1.

В нарушение п.13.1. ст. 34 Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013года, п.2.2 контракта №49 от 24.07.2019г заказчиком произведена оплата с нарушением срока, предусмотренного контрактом согласно Платежному поручению №504701 от 11.12.2019 года на сумму 74 625 рублей, Платежному поручению №484398 от 30.12.2019 года на сумму 671 625 рублей.

Для определения подрядчика на оказание услуг на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МБОУ «Александровская СОШ» 08.08.2019 года проведен электронный аукцион. Начальная максимальная цена контракта определена в сумме 1 500 000 руб. Срок оказания услуг определен: начало – «со дня заключения контракта», окончание – «31.08.2019г».

На основании протокола подведения итогов аукциона от 08.08.2019г. определен поставщик ИП «Адилханян Н.З.», с которым на условиях аукционной документации заключен муниципальный контракт от 09.09.2019 года № 29 стоимостью 997 500 рублей. В соответствии ст. 95,96 Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчик внес обеспечение исполнения контракта путем внесения банковской гарантии.

В нарушение ст.94 Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013года, результаты экспертизы в виде экспертного заключения о соответствии/несоответствии выполненных работ условиям настоящего контракта не представлены для проверки.

В соответствии с разделом 6 контракта №29 от 09.09.2019 заказчиком подписана счет-фактура от 13.12.2019 №42 на сумму 997 500 рублей.

В нарушение п.3.1. муниципального контракта от 09.09.2019 года №29 поставщиком нарушен срок поставки товара до 31.08.2019 года. Согласно п. 6.5 контракта датой исполнения поставщиком обязательств по контракту, а также датой

перехода права собственности на модуль ее утраты и повреждения является дата подписания сторонами счета-фактуры. Счет-фактура от 13.12.2019 года.

В соответствии с п.13.1. ст. 34 Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года, п.2.5 контракта №29 от 09.09.2019г заказчиком произведена оплата в срок, предусмотренный контрактом согласно Платежному поручению №749 092 от 17.12.2019 года на сумму 111 000 рублей, Платежному поручению №484 786 от 30.12.2019 года на сумму 886 500 рублей.

Для определения подрядчика на оказание услуг на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в филиал МБОУ «Александровская СОШ» -Альгинская ООШ 08.07.2019 года проведен электронный аукцион. Начальная максимальная цена контракта определена в сумме 750 000 руб. Срок оказания услуг определен: начало – «со дня заключения контракта», окончание – «30.08.2019 г».

На основании протокола подведения итогов аукциона от 08.07.2019г. определен поставщик ИП «Адилханян Н.З.», с которым на условиях аукционной документации заключен муниципальный контракт от 29.07.2019 года № 103 стоимостью 750 000 рублей. Дополнительное соглашение от 30.07.2019 года №1 на сумму 746 250 рублей. В соответствии ст. 95,96 Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчик внес обеспечение исполнения контракта путем внесения банковской гарантии.

В нарушение ст.94 Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013года, результаты экспертизы в виде экспертного заключения о соответствии/несоответствии выполненных работ условиям настоящего контракта не представлены для проверки.

В соответствии с разделом 4. контракта №103 от 29.07.2019 заказчиком подписан акт выполненных работ от 30.08.2019г. №1 на сумму 746 250 рублей, Справка о стоимости выполненных работ от 30.08.2019 №1 на сумму 746 250 рублей, счет-фактура от 30.08.2019 №34 на сумму 746 250 рублей.

В нарушение п.13.1. ст. 34 Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года, раздела 2.2. контракта от 29.07.2019 №103 заказчиком произведена оплата с нарушением срока, согласно Платежному поручению №305223 от 06.12.2019 года на сумму 74625 рублей, Платежному поручению №484394 от 30.12.2019 года на сумму 671 625 рублей.

## **Выводы и предложения:**

**В ходе анализа представленных документов на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков** установлено, что денежные средства освоены в полном объеме и по целевому назначению.

В нарушение Федерального закона №-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013года:

1. ст. 94 Заказчиком не представлены результаты экспертизы в виде экспертного заключения о соответствии/несоответствии выполненных работ условиям настоящего контракта не представлены для проверки.
2. ст.13.1. Заказчиком нарушены сроки оплаты
3. В целях недопущения в дальнейшем нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Заказчику рекомендовано:
  1. Закупки производить строго в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
  2. При заключении и исполнении контрактов соблюдать установленные действующим законодательством требования по соблюдению существенных условий контрактов. Согласно ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Настоящий акт контрольного мероприятия составлен в 2 экземплярах:

- 1) Контрольно-счётный орган Ирбейского района;
- 2) Управление администрации Ирбейского района

Подписи:

Контрольно-счётный орган Ирбейского района:

Председатель КСО  
Ирбейского района

\_\_\_\_\_ А.Н. Одинцова

